



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
02:27 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMO/DES/001	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR EN EL TEPETATE	FISE	B01009	SUMINISTRO PLANTA SOLAR EN EL TEPETATE	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	30/07/2018	30/08/2018		Nueva	Adjudicaci Directa	Contrato	ALFREDO MARTIN DE SANTIAGO ALVARADO	\$47,855.06	\$47,855.06	\$47,855.06	\$47,855.06	100.00%
MMO/DES/002	SUMINISTRO DE UNA PLANTA SOLAR PARA UNA VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	FISE	B01007	SUMINISTRO PLANTA SOLAR EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	30/07/2018	30/08/2018		Nueva	Adjudicaci Directa	Contrato	ALFREDO MARTIN DE SANTIAGO ALVARADO	\$47,855.06	\$47,855.06	\$0.00	\$47,855.06	100.00%
MMO/DES/005	AMPLIACION DE 241 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 1 VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	FISE	B01005	AMPLIACION ALCANTARILLADO EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	06/08/2018	31/08/2018		Ampliacion	Adjudicaci Directa	Contrato	RIGOBERTO DE JESUS PALOMERA ROBLES	\$229,000.00	\$229,000.00	\$229,000.00	\$229,000.00	100.00%
MMO/DES/007	CONSTRUCCION DE 95 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 7 VIVIENDAS EN CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL	FISE	B01003	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PRIVADA 2 DE ABRIL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	07/08/2018	31/08/2018		Nueva	Adjudicaci Directa	Contrato	RIGOBERTO DE JESUS PALOMERA ROBLES	\$63,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	\$63,500.00	100.00%
MMO/DES/008	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA 7 VIVIENDAS EN LA CALLE PRIVADA 2 DE ABRIL DE LA CABECERA MUNICIPAL	FISE	B01006	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	06/08/2018	14/09/2018		Nueva	Adjudicaci Directa	Contrato	CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	100.00%
MMO/DES/009	CONSTRUCCION DE 1053 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD PASO DEL RIO	FISE	B01001	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PASO DEL RIO	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	08/08/2018	14/09/2018	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	\$844,413.36	\$844,413.36	\$844,413.36	\$427,966.21	50.68%



Usr: supervisor
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE MOMAX
ESTADO DE ZACATECAS
Avances de Obra
Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
02:27 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MMO/FISM/00	DE 424 M2 DE BANQUETA Y MACHUELOS DE LA COLONIA LOS PILARES DEL MUNICIPIO DE MOMAX,	FONDO III - 2018	B01010	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN FRACCIONAMIENTO LOS PILARES	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	15/12/2018	28/02/2019	Activo	Nueva	Adjudicación Directa	Contrato	CLEMENTE DIAZ CAPETILLO	\$199,512.00	\$199,512.00	\$199,512.00	\$199,512.00	100.00%