



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptCedulaObrasTerminadas

## MUNICIPIO DE MOMAX ESTADO DE ZACATECAS

### Obras terminadas capitalizables y/o construcción en bienes no capitalizable

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2020  
02:45 p. m.

**SUJETO:** MUNICIPIO DE MOMAX  
**CLAVE:** 32  
**TITULAR:** SUSANA MAGALLANES LUNA  
**PERIODO/EJERCICIO:** 2019  
**TRIMESTRE:** 4

CUENTA AL 5° NIVEL	No. DE OBRA	NOMBRE	LOCALIDAD	IMPORTE TOTAL PAGADO (1)	IMPORTE COMPROMETIDO (2)	MODIFICACIÓN (3) 3=1-2	FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
1235-2	401002	REHABILITACIÓN DE 235 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MOMAX	MOMAX	\$181,255.00	\$181,255.01	-\$0.01	31/12/2019
1235-2	402001	REHABILITACIÓN DE 235 ML DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MOMAX	MOMAX	\$589,163.73	\$589,163.73	\$0.00	31/12/2019
1235-2	409001	AMPLIACIÓN DE HUELLA DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN CAMIO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MOMAX ZAC.	MOMAX	\$126,665.77	\$126,665.77	\$0.00	31/12/2019
1235-2	B01012	CONSTRUCCION DE COMDOR COMUNITARIO EN LA PREOARATOIRIA MA DE LA O MARIN MOTA	MOMAX	\$252,700.01	\$461,493.00	-\$208,792.99	31/12/2019
1235-3	405001	RED ELECTRICA EN ATOTONILCO	MOMAX	\$58,334.84	\$58,334.84	\$0.00	31/12/2019
1235-4	B01013	rehabilitacion de drenaje de calle colon	momax	\$306,263.00	\$306,263.00	\$0.00	31/12/2019